

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области 26.11.2018 № 1177, за 2024 год

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее – Программа) является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - дороги местного значения).

Для достижения цели Программы в 2024 году предусматривается решение следующих задач:

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения с (твердым) асфальтовым и щебеночным покрытием.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

В 2024 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2024 год утверждено финансирование в размере 24 139,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 24 139,3 тыс. рублей.

В 2024 году запланированные мероприятия Программы профинансированы в объеме 16 766, 83 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 16 766, 83 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий Программы составило:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 69,5 %.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области» за 2024 год к настоящему отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для решения задач текущего года :

отремонтировано уличной дорожной сети всего: **3,2 км/ 14186 кв.м**, в том числе:

- **дорог с асфальтовым покрытием всего: 1,96 км / 9766 кв.м**, в том числе:

с. Александровка, ул. Центральная	0,33 км / 1685 кв.м
п. Южный, ул. Почтовая	0,37 км / 1941 кв.м
п. Фрунзенский, пл. Ленина 1, подъезд к СДК	0,1 км / 667 кв.м
с. Мокша, ул. Молодежная	0,25 км / 1000 кв.м
с. Константиновка, ул. Ленинградская	0,4 км / 1808 кв.м
с. Большая Дергуновка, ул. Советская	0,25 км / 1433 кв.м
с. Новопавловка, ул. Советская	0,09 км / 626 кв.м
с. Большая Глушица ремонт проезда к универсальной спортивной площадке ул. Красноармейская, 82а (прив.3,75 м)	0,16 км / 606 кв.м

- **дорог щебеночных всего: 1,24 км / 4420 кв.м**, в том числе :

с. Морша, ул. Лесная	(0,17 км)
п. Фрунзенский, ул. Шоферская	(0,24 км)
п. Озерск	(0,08 км)
с. Тамбовка, ул. Ближние Воробьи	(0,5 км)

- **тротуаров всего: 72,8 п.м. / 109,3 кв.м**, в том числе :

п. Южный к СОШ им. Непряхина (30,5/42,7 кв.м)	
тротуары в с. Мокша ул. Юбилейная к СОШ	(10/18 кв.м)
ул. Ново-Александровка к подвесному мосту	(27,6/38,6 кв.м)
с. Большая Глушица пеш. переход ул. Пугачевская	(4,7/10 кв.м).

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2024 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации Программы за 2024 год при запланированном объеме расходов составила 131,5 %.

(расчет оценки эффективности производится на основании Методики оценки эффективности реализации Программы)

Вывод: Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Заместитель главы
м. р. Большеглушицкий Самарской области
- начальник отдела по строительству
администрации м.р. Большеглушицкий
Самарской области

Р.А. Дашевский