

Акт о результатах контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

с. Большая Глушица
Самарской области

11 апреля 2019 года

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» по итогам контрольных мероприятий за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения №2/2016 от 20.06.2016 г.

Концедент: Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Концессионер: ООО «Коммунальные технологии».

Предмет контроля: выполнение Концессионером мероприятий по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения, по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, по проведению за свой счет их текущего и капитального ремонта за 2018 год, согласно концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения №2/2016 от 20.06.2016 г.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Представители Концедента в составе:

Рыжова Сергея Викторовича – заместителя главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области по экономике и финансам,

Мовчан Юлии Николаевны – начальника отдела по имуществу администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области,

Дашевского Романа Алексеевича – руководителя муниципального казенного учреждения Управления по строительству муниципального района Большеглушицкий Самарской области,

в ходе проведения контрольных мероприятий выявили следующее.

1. Муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

Автономная котельная, расположенная по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Дергуновка, ул. Школьная, д. 16 а, не функционирует в связи с отсутствием потребителей. Данная котельная предназначена для отопления здания школы, расположенного по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Дергуновка, ул. Школьная, д. 16. На основании приказа ГБОУ Самарской области средней общеобразовательной школы №2

«Образовательный центр» с. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области №313 от 08.07.2016 г. деятельность Большедергуновского филиала ГБОУ Самарской области средней общеобразовательной школы №2 «Образовательный центр» с. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области прекращена.

2. На объекте концессионного соглашения в 2018 году предусмотрены следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование объекта	Адрес места нахождения объекта	Мероприятия	Стоимость, тыс.руб. (план)	Стоимость, тыс.руб. (факт)	Исполнение годового задания (%)
1.	Автономная котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Дергуновка, ул. Школьная, д. 16 а	Замена дымовых труб	30	0	0
2.	Автономная мини-котельная	Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. Гагарина, д. 30 а	Замена дымовых труб	20	20	100
	Итого			50	20	

Мероприятия по модернизации автономной котельной, расположенной по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Дергуновка, ул. Школьная, д. 16 а, не выполнены в связи с прекращением ее функционирования.

В 2018 году выполнено мероприятие, предусмотренное концессионным соглашением на 2016 год, замена циркуляционного насоса в автономной мини-котельной, расположенной по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица, ул. Гагарина, д. 30 а, стоимостью 25 тыс.рублей.

3. Объект концессионного соглашения поддерживается в исправном состоянии, производится ремонт.

За 2018 год Концессионером затрачено на проведение ремонтных работ в отношении объекта концессионного соглашения 405 тыс.рублей.

Решения, принятые по результатам контроля:

1. Объект концессионного соглашения используется в целях осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

2. Мероприятия по содержанию объекта концессионного соглашения в исправном состоянии исполнены.


3. Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения, предусмотренные концессионным соглашением, выполнены.

Требование Концедента к Концессионеру:

Активировать работу в части выполнения мероприятий по реконструкции и модернизации объектов концессионного соглашения, предусмотренных приложением №2 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения №2/2016 от 20.06.2016 г.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Заместитель главы муниципального района
Большеглушицкий Самарской области
по экономике и финансам



С.В. Рыжов

Начальник отдела по имуществу
администрации муниципального района
Большеглушицкий Самарской области




Ю.Н. Мовчан

Руководитель МКУ
Управления по строительству муниципального
района Большеглушицкий Самарской области



Р.А. Дашевский

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта получил(а):



(подпись руководителя Концессионера, расшифровка подписи, дата)