



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.03.2026 № 228
с. Большая Глушица

О ходе реализации в 2025 году муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 №1243

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27.01.2017 №94, администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 №1243, за 2025 год.

2. Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области продолжить в 2026 году реализацию муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 №1243.

Глава района



В.А. Анцинов

Мовчан 21103

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации муниципального района Большегугушницкий Самарской области «О ходе реализации в 2025 году муниципальной программы муниципального района Большегугушницкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большегугушницкий Самарской области», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большегугушницкий Самарской области от 28.09.2012 №1243 от 20.03.2026 № 228

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального района Большегугушницкий Самарской области
«Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большегугушницкий Самарской области»,
утвержденной постановлением администрации муниципального района Большегугушницкий Самарской области от 28.09.2012 №1243,
за 2025 год

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цели и задачи муниципальной программы муниципального района Большегугушницкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большегугушницкий Самарской области», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большегугушницкий Самарской области от 28.09.2012 №1243 (далее – муниципальная программа).

Цель:

Обеспечение защищенности населения муниципального района Большегугушницкий Самарской области и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

Задачи:

I. Оценка технического состояния гидротехнических сооружений муниципальной территории муниципального района Большегугушницкий Самарской

области и прогнозирование возможного возникновения чрезвычайных ситуаций.

2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, берегоукрепление и реконструкцию, строительство гидротехнических сооружений муниципальной территории Большеглушицкий Самарской области.

3. Организация работ по капитальному ремонту, берегоукреплению и реконструкции, строительству гидротехнических сооружений муниципальной территории Большеглушицкий Самарской области.

4. Уменьшение количества бесхозяйных аварийно-опасных гидротехнических сооружений в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области.

5. Страхование гражданской ответственности муниципальной территории Большеглушицкий Самарской области за причинение вреда в результате аварий на гидротехнических сооружениях.

6. Разработка пакета документов по декларированию безопасности гидротехнических сооружений.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области и бюджета Самарской области.

В 2025 году на реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов утверждено финансирование в размере 5286,06 тыс. рублей.

В 2025 году запланированные мероприятия муниципальной программы профинансированы в объеме 5183,18 тыс. рублей.

Исполнение запланированного объема финансирования муниципальной программы составило 98 %.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования муниципальной программы отражены в приложении 1 к настоящему отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы и результативности плана мероприятий, входящего в состав муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

1.1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.

1.1.1. Выполнены проектно – изыскательские работы по корректировке проектной документации для строительства объекта «Переливная плотина на реке Большой Иргиз в с. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области».

Объем финансирования мероприятия составил 4500 тыс.руб.

1.1.2. Заключено 2 договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварий на опасном объекте в отношении 8 гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Объем финансирования мероприятия составил 213,18 тыс.руб.

1.1.3. Разработан комплект документации по декларированию безопасности гидротехнического сооружения водохранилища на балке «Чусовая».

Объем финансирования мероприятия составил 470 тыс.руб.

1.2. Перечень мероприятий, выполненных, выполненных не в полном объеме и не выполненных в установленные сроки, данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования в 2025 году, тыс. рублей		Информация об исполнении (%), причина отклонения
		план	направлено освоено	
Цель: Обеспечение защищенности населения муниципального района Большеглушицкий Самарской области и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод				
Задача 1. Оценка технического состояния гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области и прогнозирование возможного возникновения чрезвычайных ситуаций				
1.1.	Инвентаризация и создание единого реестра гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области	0	0	0

Задача 2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, берегоукрепление и реконструкцию, строительство гидротехнических сооружений муниципальной территории района Большеглушицкий Самарской области

2.1.	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на реке Сухой Иргиз в поселке Рязанский муниципального района Большеглушицкий Самарской области	0	0	0	0	0
2.2.	Выполнение проектно-изыскательских работ: «Проектирование и строительство плотины на реке Большой Иргиз»	0	0	0	0	0
2.3.	Выполнение проектно – изыскательских работ по корректировке проектной документации для строительства объекта «Переливная плотина на реке Большой Иргиз в с. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области»	4500	4500	4500	4500	100

Задача 3. Организация работ по капитальному ремонту, берегоукреплению и реконструкции, строительству гидротехнических сооружений муниципальной территории района Большеглушицкий Самарской области

3.1.	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на реке Сухой Иргиз в поселке Рязанский муниципального района Большеглушицкий Самарской области	0	0	0	0	0
3.2.	Реконструкция гидротехнических сооружений на реке Большой Иргиз в селе Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (северо-восточнее границы с. Большая Глушица)	0	0	0	0	0
3.3.	Капитальный ремонт инженерного узла водозабора и донного спуска воды гидротехнического сооружения пруда на овраге «Широкий дол», расположенного по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, 5 км юго-восточнее села Мокша	0	0	0	0	0
3.4.	Строительство переливной плотины на реке Большой Иргиз в с. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области	0	0	0	0	0

Задача 4. Уменьшение количества бесхозных гидротехнических сооружений в муниципальном районе
 Большеглушицкий Самарской области

4.1.	Оформление бесхозных аварийно-опасных гидротехнических сооружений в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области	0	0	0	0	0
4.2.	Проведение последоводковых работ по восстановлению гидротехнических сооружений	0	0	0	0	0
Задача 5. Страхование гражданской ответственности муниципального района Большеглушицкий Самарской области за причинение вреда в результате аварий на гидротехнических сооружениях						
5.1.	Заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварий на опасном объекте	316,06	213,18	213,18	213,18	100
Задача 6. Разработка пакета документов по декларированию безопасности гидротехнических сооружений						
6.1.	Разработка документов по декларированию безопасности гидротехнических сооружений	470	470	470	470	100
ВСЕГО		5286,06	5183,18	5183,18	5183,18	

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы 100%.

Уровень финансирования мероприятий муниципальной программы 98%.

1.3. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в нижеследующей таблице.

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области» за 2025 год

N ш/п	Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателя (индикатора)		Степень достижения, %	Источник информации для оценки достижения значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений
			плановы €	Фактически достигнутые		
Цель: Обеспечение защищенности населения муниципального района Большеглушицкий Самарской области и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод						
	Количество людей, защищенных от подтопления и затопления	человек	3093	3093	100	
Задача 1. Оценка технического состояния гидротехнических сооружений муниципальной территории Большеглушицкий Самарской области и прогнозирование возможного возникновения чрезвычайных ситуаций						
1.1.	Количество выявленных гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии	единиц	0	0	0	
Задача 2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, берегоукрепление и реконструкцию, строительство гидротехнических сооружений муниципальной территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области						
2.1.	Количество гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области, на капитальный ремонт, берегоукрепление и реконструкцию, строительство которых разработана проектно- сметная документация	единиц	1	1	100	Выполненные проектно – изыскательские работы по корректировке проектной документации для строительства объекта «Переливная плотина на реке Большой Иргиз в с. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области»
Задача 3. Организация работ по капитальному ремонту, берегоукреплению и реконструкции, строительству гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области						

3.1. Количество отремонтированных, реконструированных, построенных гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области	единиц	0	0	0	0
Задача 4. Уменьшение количества безхозных аварийно-опасных гидротехнических сооружений в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области					
4.1. Количество безхозных аварийно-опасных гидротехнических сооружений в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области	единиц	0	0	0	0
Задача 5. Страхование гражданской ответственности муниципального района Большеглушицкий Самарской области за причинение вреда в результате аварий на гидротехнических сооружениях					
5.1. Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	единиц	8	8	8	100 Страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда
Задача 6. Разработка пакета документов по декларированию безопасности гидротехнических сооружений					
6.1. Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых подготовлены документы по декларированию безопасности	ед.	1	1	1	100 Комплект документации по декларированию безопасности гидротехнического сооружения водохранилища на балке «Чусовая»

Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение которых предусмотрено в 2025 году:

$$(3093/3093 + 1/1 + 8/8 + 1/1) / 4 = (1 + 1 + 1 + 1) / 4 = 1$$

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в приложении 2 к настоящему отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

$$R = (1/4 * (3093/3093 + 1/1 + 8/8 + 1/1)) / (5183,18/5286,06) * 100 = (1 / 0,98) * 100\% = 102\%$$

Степень выполнения мероприятий программы 102 %

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области» за 2025 год признается высокой.

В соответствии с критериями оценки эффективности реализации плана мероприятий, входящего в состав муниципальной программы, эффективность реализации плана мероприятий муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области» за 2025 год признается высокой.

Выводы и предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы:

Продолжить реализацию муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области».

Начальник отдела
по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области



Ю.Н. Мовчан

Приложение 1

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области» за 2025 год

N п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Финансовые расходы, тыс. рублей										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (%)						
		план 2025 год					факт 2025 год					всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники		
		местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники								
Цель: Обеспечение защищенности населения муниципального района Большеглушицкий Самарской области и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод																		
Задача 1. Оценка технического состояния гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области и прогнозирование возможного возникновения чрезвычайных ситуаций																		
1.1	Инвентаризация и создание единого реестра гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задача 2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, берегоукрепление и реконструкцию, строительство гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области																		

2.1 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений труда на реке Сухой Иргиз в поселке Рязанский муниципального района Бельгелушницкий Самарской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Выполнение проектно-исследовательских работ «Проектирование и строительство плотины на реке Большая Иргиз»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.3	Выполнение проектно – изыскательских работ по корректировке проектной документации для строительства объекта «Переливная плотина на реке Большой Иргиз в с. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области»	4 500	900	3 600	0	0	4 500	900	3 600	0	0	100	100	100	100	0	0
Задача 3. Организация работ по капитальному ремонту, берегоукреплению и реконструкции, строительству гидротехнических сооружений муниципальных муниципальных района Большеглушицкий Самарской области																	
3.1	Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на реке Сухой Иргиз в поселке Рязанский муниципального района Большеглушицкий Самарской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2 Реконструкция гидротехнических сооружений на реке Большой Иргиз в селе Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (северо-восточнее границы с. Большая Глушица)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Капитальный ремонт инженерного узла водозабора и донного спуска воды гидротехнического сооружения пруда на овраге «Широкый дол», расположенного по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, 5 км юго-восточнее села Мокша	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.4	Строительство переливной плотины на реке Большой Иргиз в с. Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Задача 4. Уменьшение количества безхозяйных аварийно-опасных гидротехнических сооружений в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области

4.1	Оформление безхозяйных аварийно-опасных гидротехнических сооружений в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Проведение послепаводковых работ по восстановлению гидротехнических сооружений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Задача 5. Страхование гражданской ответственности муниципального района Большеглушицкий Самарской области за причинение вреда в результате аварий на гидротехнических сооружениях

5.1	Заключение договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварий на опасном объекте	316,06	316,06	0	0	0	0	213,18	213,18	0	67	67	0	0	0
Задача 6. Разработка пакета документов по декларированию безопасности гидротехнических сооружений															
6.1	Разработка документов по декларированию безопасности гидротехнических сооружений	470	470	0	0	0	0	470	470	0	100	100	0	0	0
	ВСЕГО	5286,06	1686,06	3600	0	0	0	5183,18	1583,18	3600	98	98	0	0	0

Приложение 2

Оценка достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области» за 2025 год

Наименование муниципальной программы «Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области»

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области

N п/п	Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)	Единица измерения	Результат реализации программы		Абсолютное отклонение (гр.5-гр.4)
			Планный показатель	Фактически исполнено	
1	2	3	4	5	6
Цель: Обеспечение защищенности населения муниципального района Большеглушицкий Самарской области и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод					
	Количество людей, защищенных от подтопления и затопления	человек	3093	3093	0
Задача 1. Оценка технического состояния гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области и прогнозирование возможного возникновения чрезвычайных ситуаций					
1.1.	Количество выявленных гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии	единиц	0	0	0

Задача 2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт, берегоукрепление и реконструкцию, строительство гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области

2.1. Количество гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области, на капитальный ремонт, берегоукрепление и реконструкцию, строительство которых разработана проектно-сметная документация	единиц	1	0
---	--------	---	---

Задача 3. Организация работ по капитальному ремонту, берегоукреплению и реконструкции, строительству гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области

3.1. Количество отремонтированных, реконструированных, построенных гидротехнических сооружений муниципального района Большеглушицкий Самарской области	единиц	0	0
--	--------	---	---

Задача 4. Уменьшение количества бесхозяйных аварийно-опасных гидротехнических сооружений в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области

4.1. Количество бесхозяйных аварийно-опасных гидротехнических сооружений в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области	единиц	0	0
---	--------	---	---

Задача 5. Страхование гражданской ответственности муниципального района Большеглушицкий Самарской области за причинение вреда в результате аварий на гидротехнических сооружениях

5.1. Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	единиц	8	0
---	--------	---	---

Задача 6. Разработка пакета документов по декларированию безопасности гидротехнических сооружений

6.1. Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых подготовлены документы по декларированию безопасности	единиц	1	0
--	--------	---	---