

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» на 2012-2020 годы» за 2018 год

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» на 2012-2020 годы (далее – Программа) является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; улучшение санитарного состояния населенных пунктов муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Для достижения цели Программы в 2018 году планировалось решение следующих задач: выполнение проектно-изыскательских работ: «Проектирование и реконструкция водозабора, насосно-фильтровальной станции и водопровода в с. Большая Глушица»; корректировка проектно-сметной документации «Строительство канализационных сетей для существующей застройки в границах улиц Чапаевской, Красноармейской, Бакинской, Пугачёвской, Гагарина, Рабочей, Кировской в с. Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области».

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2018 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 год и плановый период 2020 и 2021 годов запланировано финансирование в размере 906,8 тыс. рублей, в том числе:

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 906,8 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей;
- счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

В 2018 году запланированные мероприятия Программы профинансированы в объеме 906,8 тыс. рублей или 0 %, в том числе:

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 906,8 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей;
- счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий Программы составило:

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 100 %;
- за счет средств областного бюджета - 0 %;
- счет средств федерального бюджета - 0 %.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые

затраты на реализацию муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» на 2012-2020 годы» за 2018 год к настоящему отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для решения задачи № 1.3. «Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоочистки и водоотведения на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области» - планировалось проведение работ по корректировка проектно-сметной документации «Строительство канализационных сетей для существующей застройки в границах улиц Чапаевской, Красноармейской, Бакинской, Пугачёвской, Гагарина, Рабочей, Кировской в с. Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области»; строительство канализационных сетей для существующей застройки в границах улиц Чапаевской, Красноармейской, Бакинской, Пугачёвской, Гагарина, Рабочей, Кировской в с. Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области (Ф 110-250 мм, L – 2730 п.м.), выполнению проектно-изыскательских работ: «Проектирование и реконструкция водозабора, насосно-фильтровальной станции и водопровода в с. Большая Глушица».

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2018 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации Программы за 2018 год составила 80 %.

Вывод: Реализация Программы соответствует результатам при запланированном объеме расходов.

Начальник отдела по экономике и инвестициям _____

Л.В. Зенченко

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области
«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» на 2012-2020
годы за 2018 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (%)				
		план 2018 год					факт 2018 год					всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники
		всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники					
1	Корректировка проектно-сметной документации «Строительство канализационных сетей для существующей застройки в границах улиц Чапаевской, Красноармейской, Бакинской, Пугачёвской, Гагарина, Рабочей, Кировской в с. Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области»	906,8	906,7	0,1	0,0	0,0	906,8	906,7	0,1	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
7	ИТОГО:	906,8	906,7	0,1	0,0	0,0	906,8	906,7	0,1	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Оценка достижения целевых показателей Программы за 2018 год

Наименование муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» на 2012-2020 годы

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Соисполнители: отсутствуют

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Результат реализации программы		Абсолютное отклонение (гр.5-гр.4)
			плановый показатель	фактически исполнено	
1	2	3	4	5	6
Задача 1.1. Модернизация объектов теплоснабжения на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области					
1.	Количество модернизируемых объектов (котельных) коммунальной инфраструктуры муниципального района	ед.	1	0	-1