

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры и совершенствование
системы обращения с отходами в муниципальном районе Большеглушицкий
Самарской области» за 2025 год

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» (далее – Программа) является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; улучшение санитарного состояния населенных пунктов муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

Для достижения цели Программы в 2025 году планировалось решение следующей задачи:

- капитальный ремонт водопровода в селе Тамбовка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (1 этап);
- капитальный ремонт водонапорной башни, расположенной по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, пос. Малая Вязовка, ул. Юбилейная, д.12;
- проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов;
- проведение мероприятий по устройству контейнерных площадок;
- проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО;
- проведение мероприятий по ремонту контейнерных площадок.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2025 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с бюджетом муниципального района Большеглушицкий на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов было предусмотрено финансирование в размере 135 709,82 тыс. рублей, в том числе:

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 66 232,5 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 44 912,2 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 24 565,1 тыс. рублей.

В 2025 году запланированные мероприятия Программы профинансированы в объеме 104 794,13 тыс. рублей, в том числе:

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 35 316,8 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 44 912,2 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 24 565,1 тыс. рублей.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» за 2025 год к настоящему отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2025 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации Программы за 2025 год составила 129,5 %.

Выводы и предложения о дальнейшей реализации Программы:

Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов. Необходимо продолжить реализацию Программы, обеспечив при необходимости внесение в неё изменений.

Начальник отдела по экономике и инвестициям



Л.В. Зенченко

Финансовое исполнение муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области» за 2025 год

№ п/п	Наименование цели, задач, мероприятий	Финансовые расходы, тыс. руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (%)				
		I полугодие 2025 года					II полугодие 2025 года					всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	иные источники
		всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	иные источники	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	иные источники					
1	Капитальный ремонт водопровода в селе Тамбовка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (1 этап)	42373,45	889,85	16918,46	24565,14	0	42373,45	889,85	16918,46	24565,14	0	100,0	100,0	100,0	100,0	0
2	Капитальный ремонт водонапорной башни, расположенной по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, пос. Малая Вязовка, ул. Юбилейная, д.12	2001,01	200,11	1800,90	0	0	2001,01	200,11	1800,90	0	0	100,0	100,0	100,0	0	0
3	Приобретение отопительных газовых котлов ГРБУ СО СОШ «Образовательный центр» с. Александровка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (с. Александровка, ул. Центральная, д. 3)	600,00	600,00	0	0	0	595,1	595,10	0	0	0	99,2	99,2	0,0	0,0	0
4	Мероприятия по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов	26739,99	5472,54	21267,45	0,0000	0	26594,31	5316,86	21267,45	0,00	0	99,4	97,2	100,0	0	0
6	Проведение мероприятий по устройству контейнерных площадок	1338,79	690,00	648,79	0	0	1297,570	648,78	648,79	0,00	0	96,9	94,0	100,0	0	0
4	Проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО	2694,62	134,75	2559,87	0	0	2694,620	134,75	2559,87	0,00	0	100,0	100,0	100,0	0	0
5	Проведение мероприятий по ремонту контейнерных площадок (412,61 +1338,79)	1809,31	92,61	1716,70	0	0	1802,70	86,00	1716,70	0,00	0	99,6	92,9	100,0	0	0
6	Благоустройство территории ФАПов	850,00	850,00	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0
7	НФРС - Выполнение ремонтных работ по устранению выявленных в период гарантийного срока недостатков работ по объекту «Реконструкция насосно-фильтровальной станции с подводящими сегментами и вспомогательными сооружениями в сельском поселении Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области»	25282,44	25282,44	0	0	0	20978,86	20978,86	0	0	0	83,0	83,0	0,0	0,0	0
8	«Реконструкция насосно-фильтровальной станции с подводящими сегментами и вспомогательными сооружениями в сельском поселении Большая Глушица Большеглушицкого района Самарской области»	30020,34	30020,34	0	0	0	4466,64	4466,64	0	0	0	14,9	14,9	0,0	0,0	0
9	Предоставление субсидии бюджету сельского поселения Новопаловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на организацию обслуживания населения села Тамбовка	1999,87	1999,87	0	0	0	1999,87	1999,87	0	0	0	100,0	100,0	0,0	0,0	0
Итого:		135709,8	66232,5	44912,2	24565,1	0,0	104794,1	35316,8	44912,2	24565,1	0,0	77,2	53,3	100,0	100,00	0

Оценка достижения целевых показателей Программы за 2025 год

Наименование муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области»

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Соисполнители: отсутствуют

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Результат реализации программы		Абсолютное отклонение (гр.5-гр.4)
			плановый показатель	фактически исполнено	
1	2	3	4	5	6
1	Количество построенных контейнерных площадок	штук	8	8	0
2	Количество приобретенных мусоросборников	штук	46	46	0
3	Количество отремонтированных контейнерных площадок	штук	36	36	0
4	Количество построенных (реконструированных, капитально отремонтированных) объектов водоснабжения, водоочистки	штук	1	1	0