

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области 05.05.2014 № 621, за 2016 год

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014-2018 годы» (далее – Программа) является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - дороги местного значения).

Для достижения цели Программы в 2016 году предусматривается решение следующих задач:

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения с твердым и щебеночным покрытием;
- обустройство пешеходных переходов;
- благоустройство территорий;

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2016 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов утверждено финансирование в размере 10365,97 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области –10365,97 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 0 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

В 2015 году запланированные мероприятия Программы профинансированы в объеме 10365,97 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

-за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 10365,97 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета - 0 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий Программы составило:

-за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 100 %;

- за счет средств областного бюджета - 0 %;

- за счет средств федерального бюджета - 0 %.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие

автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области» за 2016 год к настоящему отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для решения задачи № 1

« - отремонтировано 1,6 км/ 8929,5м² асфальтового покрытия дороги по ул. Ленинградская, ул. Первомайская в с. Большая Глушица, по ул. Лесная в пос. Южный, с. Александровка;
- отремонтировано 1,55км / 643 м² дорог (ямочный и картами) в с. Большая Глушица, с. Малая Глушица, с. Новопавловка, с. Тамбовка, пос. Южный, пос. Кочевой, пос. Озерск;
- отремонтировано щебеночного основания по улицам и проездам к домам в с. Большая Глушица 1,035км;
- отремонтировано 0,615км щебеночного основания дороги по ул. Лесная п. Южный. Всего отремонтировано 4,8 км дорог местного значения с твердым и щебеночным покрытием
- обустроено тротуаров по ул. Бакинская(0,671км/1007 м²), по ул. Чапаевская (0,106км/159м²), с. Большая Глушица;»

Для решения задачи № 2 « обустроено 8 пешеходных переходов в том числе: 6 - в с. Большая Глушица ул. Советская(2), ул. Гагарина(1), ул. Чапаевская(2), ул. Красноармейская(1), в с. Малая Глушица, ул. Гагарина(2)».

Для решения задачи № 3 « благоустроено 425м² территории подъездной площадки к зданию администрации сельского поселения Большая Глушица».

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2016 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации Программы за 2016 год составила 100% *(расчет оценки эффективности производится на основании Методики оценки эффективности реализации Программы)*

Вывод: Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Руководитель МКУ УС м. р. Большеглушицкий

Дашевский Р.А.