

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области 26.11.2018 № 1177, за 2021 год

## I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее – Программа) является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - дороги местного значения).

Для достижения цели Программы в 2021 году предусматривается решение следующих задач:

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения с твердым и щебеночным покрытием;
- благоустройство дворовых и общественных территорий.

## II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

В 2021 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с программными мероприятиями предусмотрено финансирование в размере 23361 тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области –19158,9тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – тыс. рублей.

за счет средств бюджета сельских поселений муниципального района Большеглушицкий Самарской области – тыс. рублей;

В 2021 году запланированные мероприятия Программы в объеме 23361тыс. рублей профинансированы в объеме 19158,9тыс. рублей, в том числе:

-за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 19158,9тыс. рублей;

за счет средств бюджета сельских поселений муниципального района Большеглушицкий Самарской области – тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 0 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий

Самарской области» за 2021 год к настоящему отчету.

### III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для решения задач текущего года:

отремонтировано уличной дорожной сети всего: **5,3км / 20752 м2**,  
в том числе:

**дорог с асфальтовым покрытием 1,1км /5622м2**

- с. Большая Глушица ремонт подъездной дороги прилегающей к земельному участку главного корпуса стационара ГБУЗ Самарской области Большеглушицкая ЦРБ» 0,1км/746м2;

- с. Большая Дергуновка ул. Советская – 0,5км/2696м2;

- с. Морша, ул. Центральная - 0,4км/1930м2;

- с. Таш-Кустьяново, ул. Центральная - 0,1км/250м2;

**дорог щебеночных 4,2 км/15130м2;**

- с. Александровка ул. Елшанка- 0,2км/700м 2км;

- Малая Глушица ул. Ленинградская 0,7 км;

- с. Константиновка, ул. Садовая 1,14 км, 1,84 км /6470 м2;

- с. Новопавловка ул. Садовая 0,7км,

- Тамбовка ул.Речная-**0,2 км 0,9км /3600м2**

пос. Таш-Кустьяново ул. Набережная 0,7км/2100м2

- устройство подъездных дорог к зданиям ФАП:

в с. Муратшино, п. Малороссийский, щебеночных 0,06 км /420м2

с. Муратшино ул. Центральная 0,5 км /1840м2

**тротуаров ул. Садовая, с. Большая Глушица771,5п.м/1420м2**

**пешеходных дорожек ул. Пионерская, 14 - 96,9м2.**

**благоустроено парковочных площадок с асфальтовым покрытием**

8шт/2442,4м2 в том числе:

-7 шт. для обеспечения транспортной доступности к объектам медицинской инфраструктуры:

проведен ремонт дорожной одежды парковки с увеличением площади парковочных мест (у главного корпуса стационара ГБУЗ Самарской области Большеглушицкая ЦРБ) 1492 м2.,обустроено 6 парковочных площадок к ФАП с. Новопавловка, п. Верхнедольск, п. Озерск, с. Морша, п. Малороссийский, с. Муратшино, всего 776,4 м2;

отремонтировано асфальтовое покрытие по ул. Центральная,5, с. Александровка (у здания сельской администрации174 м2).

**Обустроено 2 пешеходных перехода** (ГБОУ ООШ с. Новопавловка, ГБОУ ООШ с. Тамбовка) с установкой пешеходного ограждения(40м) устройством тротуара(228,5м) установкой дорожных знаков(10шт), с нанесением горизонтальной дорожной разметки, с устройством ИДН(2шт), установкой светильников для освещения переходов;

**проведен ремонт дворовых проездов и тротуаров** в п. Южный ул. Центральнаяд15, д.17 , в п. Фрунзенский, ул. Нагорная д.3, д.5, ул. Фрунзе д.1.

Площадь ремонта: проездов и парковок – 2281 м<sup>2</sup>, дорожек и тротуаров 254,5м<sup>2</sup> у подъездов многоквартирных жилых домов установлены скамейки и урны ( всего:10/10шт).

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2021 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету.

#### IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации Программы за 2021 год составила 215,5 %.

*(расчет оценки эффективности производится на основании Методики оценки эффективности реализации Программы)*

**Вывод: Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.**

Заместитель главы м. р. Большеглушицкий Самарской области  
- начальник отдела по строительству  
администрации м.р. Большеглушицкий  
Самарской области

Р.А. Дашевский