

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2016 год о ходе реализации и оценке

эффективности реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2017 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 25.06.2013 №783

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целями муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2017 годы (далее – Программа) являются:

решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области, признанном аварийным до 1 января 2012 года;

создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда;

стимулирование развития жилищного строительства;

ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности использования территорий застройки;

получение государственной поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд);

снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов.

Для достижения целей Программы в 2016 году предусматривается решение следующих задач:

создание благоустроенного жилищного фонда;

развитие жилищного строительства на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области;

осуществление проектов строительства многоквартирных домов с применением современных технологий;

предоставление государственной поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В результате реализации Программы в 2016 году запланировано:

за счет денежных средств **третьего** этапа – переселение 151 граждан из 59 жилых помещений общей площадью 2488,28 кв. метра не позднее 31.12.2016;

за счет денежных средств **четвертого** этапа – переселение 119 граждан из 42 жилых помещений общей площадью 1891,38 кв. метра не позднее 30.08.2017.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий **первого** этапа реализации Программы осуществлено в 2013 финансовом году в полном объеме.

Финансирование мероприятий **второго** этапа реализации Программы

осуществлено в 2014 финансовом году в полном объеме.

Финансирование мероприятий **третьего** этапа реализации Программы осуществлено в 2015 финансовом году в объеме 78 899 608,560 рублей, из них:

с финансовой поддержкой Фонда – 63 663 648,24 рублей, в том числе:
средства Фонда – 39 322 185,22 рубля;
средства областного бюджета – 21 158 280,60 рубля;
средства местного бюджета – 3 183 182,42 рубля;
без финансовой поддержки Фонда – 15 235 960,32 рублей, в том числе:
средства Фонда – 0,00 рублей;
средства областного бюджета – 14 474 162,30 рублей;
средства местного бюджета – 761 798,02 рублей.

В 2016 году на реализацию мероприятий **третьего** этапа Программы в соответствии с бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов утверждено финансирование в размере 4 064 623,20 рублей, из них:

с финансовой поддержкой Фонда – 4 064 623,20 рублей, в том числе:
средства Фонда – 2 121 311,80 рубля;
средства областного бюджета – 1 141 424,63 рубля;
средства местного бюджета – 801 886,77 рубля;
без финансовой поддержки Фонда – 0,00 рублей, в том числе:
средства Фонда – 0,00 рублей;
средства областного бюджета – 0,00 рублей;
средства местного бюджета – 0,00 рублей.

В 2016 году запланированные мероприятия **третьего** этапа Программы профинансированы в объеме 4 064 623,20 рублей или 100,00%, из них:

с финансовой поддержкой Фонда – 4 064 623,20 рублей, в том числе:
средства Фонда – 2 121 311,80 рубля;
средства областного бюджета – 1 141 424,63 рубля;
средства местного бюджета – 801 886,77 рубля;
без финансовой поддержки Фонда – 0,00 рублей, в том числе:
средства Фонда – 0,00 рублей;
средства областного бюджета – 0,00 рублей;
средства местного бюджета – 0,00 рублей.

В 2016 году на реализацию мероприятий **четвертого** этапа Программы в соответствии с бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов утверждено финансирование в размере 64 583 061,48 рублей, из них:

с финансовой поддержкой Фонда – 64 583 061,48 рублей, в том числе:
средства Фонда – 32 023 782,39 рубля;
средства областного бюджета – 29 330 126,02 рубля;
средства местного бюджета – 3 229 153,07 рубля;
без финансовой поддержки Фонда – 0,00 рублей, в том числе:
средства Фонда – 0,00 рублей;
средства областного бюджета – 0,00 рублей;
средства местного бюджета – 0,00 рублей.

В 2016 году запланированные мероприятия **четвертого** этапа Программы

профинансированы в объеме 64 583 061,48 рублей или 100,00%, из них:
с финансовой поддержкой Фонда – 64 583 061,48 рублей, в том числе:
средства Фонда – 32 023 782,39 рубля;
средства областного бюджета – 29 330 126,02 рубля;
средства местного бюджета – 3 229 153,07 рубля;
без финансовой поддержки Фонда – 0,00 рублей, в том числе:
средства Фонда – 0,00 рублей;
средства областного бюджета – 0,00 рублей;
средства местного бюджета – 0,00 рублей.

Исполнение мероприятий Программы составило 100,00%, из них:
с финансовой поддержкой Фонда – 100,00%, в том числе:
средства Фонда – 100,00%;
средства областного бюджета – 100,00%;
средства местного бюджета – 100,00%;
без финансовой поддержки Фонда – 100,00%, в том числе:
средства Фонда – 100,00%;
средства областного бюджета – 100,00%;
средства местного бюджета – 100,00%.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовое исполнение реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2017 годы за 2016 год» к настоящему отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для решения задач Программы за счет денежных средств **первого** этапа переселены 101 гражданин из 43 жилых помещений общей площадью 1812,25 кв. метра.

Для решения задач Программы за счет денежных средств **второго** этапа переселены 95 граждан из 37 жилых помещений общей площадью 1633,11 кв. метра.

Для решения задач Программы за счет денежных средств **третьего** этапа переселены 151 гражданин из 59 жилых помещений общей площадью 2488,28 кв. метра.

Для решения задач Программы за счет денежных средств **четвертого** этапа в 2016 году переселены 12 граждан из 5 жилых помещений общей площадью 241,8 кв. метра (Программой определен срок завершения мероприятий **четвертого** этапа – 30.08.2017).

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2016 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации Программы за 2016 год составила *(расчет оценки эффективности производится на основании Методики оценки эффективности реализации Программы)*:

100,00 % (Программой определен срок завершения мероприятий четвертого этапа – 30.08.2017.).

Вывод: *Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.*

Заместитель главы муниципального района
Большеглушицкий Самарской области -
начальник отдела по экономике и инвестициям
администрации муниципального района
Большеглушицкий Самарской области

_____ С.В. Рыжов

Финансовое исполнение реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2017 годы за 2016 год

№ п/п	Наименование целей, задач, мероприятий	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (%)				
		план 2016 год					факт 2016 год					всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники
		всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники	всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные источники					
первый этап*																
1	Строительство домов и приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков, а также переселение граждан в указанные жилые помещения, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	с финансовой поддержкой Фонда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	без финансовой поддержки Фонда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
второй этап**																
2	Строительство домов и приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков, а также переселение граждан в указанные жилые помещения, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	с финансовой поддержкой Фонда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	без финансовой поддержки Фонда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
третий этап***																
3	Строительство домов и приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков, а также переселение граждан в указанные жилые помещения, из них:	4 064 623,20	801 886,77	1 141 424,63	2 121 311,80	0,00	4 064 623,20	801 886,77	1 141 424,63	2 121 311,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	с финансовой поддержкой Фонда	4 064 623,20	801 886,77	1 141 424,63	2 121 311,80	0,00	4 064 623,20	801 886,77	1 141 424,63	2 121 311,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	без финансовой поддержки Фонда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
четвертый этап																
4	Строительство домов и приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков, а также переселение граждан в указанные жилые помещения, из них:	64 583 061,48	3 229 153,07	29 330 126,02	32 023 782,39	0,00	64 583 061,48	3 229 153,07	29 330 126,02	32 023 782,39	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	с финансовой поддержкой Фонда	64 583 061,48	3 229 153,07	29 330 126,02	32 023 782,39	0,00	64 583 061,48	3 229 153,07	29 330 126,02	32 023 782,39	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
	без финансовой поддержки Фонда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-

<p>* - финансирование мероприятий первого этапа реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2017 годы осуществлено в 2013 финансовом году в полном объеме</p>
<p>** - финансирование мероприятий второго этапа реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2017 годы осуществлено в 2014 финансовом году в полном объеме</p>
<p>*** - финансирование мероприятий третьего этапа реализации Программы осуществлено в 2015 финансовом году в объеме 78 899 608,56 рублей, из них:</p> <p>с финансовой поддержкой Фонда – 63 663 648,24 рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">средства Фонда – 39 322 185,22 рубля;средства областного бюджета – 21 158 280,60 рубля;средства местного бюджета – 3 183 182,42 рубля; <p>без финансовой поддержки Фонда – 15 235 960,32 рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">средства Фонда – 0,00 рублей;средства областного бюджета – 14 474 162,30 рублей;средства местного бюджета – 761 798,02 рублей.

Приложение 2 к годовому отчету о
ходе реализации и оценки
эффективности реализации
муниципальной программы

Оценка достижения целевых показателей муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2017 годы за 2016 год

Наименование муниципальной программы: Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2017 годы

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Результат реализации программы		Абсолютное отклонение (гр.5-гр.4)
			плановый показатель	фактически исполнено	
1	2	3	4	5	6
первый этап					
1	Число жителей, планируемых к переселению	чел.	101	101	0
2	Количество расселяемых жилых помещений	ед.	43	43	0
3	Расселяемая площадь жилых помещений	кв.м.	1812,25	1812,25	0
второй этап					
1	Число жителей, планируемых к переселению	чел.	95	95	0

2	Количество расселяемых жилых помещений	ед.	37	37	0
3	Расселяемая площадь жилых помещений	кв.м.	1633,11	1633,11	0
третий этап					
1	Число жителей, планируемых к переселению	чел.	151	151	0
2	Количество расселяемых жилых помещений	ед.	59	59	0
3	Расселяемая площадь жилых помещений	кв.м.	2488,28	2488,28	0
четвертый этап					
1	Число жителей, планируемых к переселению	чел.	119	12	-107
2	Количество расселяемых жилых помещений	ед.	42	5	-37
3	Расселяемая площадь жилых помещений	кв.м.	1891,38	241,8	-1650
всего по Программе					
1	Число жителей, планируемых к переселению	чел.	466	359	-107
2	Количество расселяемых жилых помещений	ед.	181	144	-37
3	Расселяемая площадь жилых помещений	кв.м.	7825,02	6175,44	-1650