

Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области 05.05.2014 № 621, за 2017 год

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2014-2018 годы» (далее – Программа) является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения в границах и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - дороги местного значения). Для достижения цели Программы в 2017 году предусматривается решение следующих задач:

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения с твердым и щебеночным покрытием;
- благоустройство территорий с ремонтом асфальтового покрытия автомобильных дорог, обочин, пешеходных зон и тротуаров.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

В 2017 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с программными мероприятиями предусмотрено финансирование в размере 14515,78 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 14391,84 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 123,94 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

В 2017 году запланированные мероприятия Программы профинансированы в объеме 12306,42 тыс. рублей или 84,78 %, в том числе:

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 12182,48 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 123,94 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области» за 2017 год к настоящему отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для решения задачи № 1:

- ✓ отремонтировано 0,75 км/ 3051 кв.м. уличной дорожной сети в с. Большая Глушица (ул. Дачная);
- ✓ отремонтировано 0,195км / 818 кв.м. уличной дорожной сети в пос. Малый Каралык (подъезд к ул. Молодежная);

Всего отремонтировано в 2017 году уличной дорожной сети - 0,945 км /3869кв.м.

- ✓ - отремонтированы автомобильные дороги местного значения:
 - с. Александровка ул. Буяновка (0,75км);
 - с. Мокша ул. Ново-Александровка (0,525км);
 - с. Березовка ул. Озерная (0,2км/600м²);
 - с. Большая Дергуновка ул. Советская (0,3 км /900м²);
 - с. Малая Глушица ул. Гагарина (0,35км/1400м²), ул. Ленинградская(0,2км/800м²), ул. Советская(0,245 км/980м²);
 - п. Малый Каралык ул. Зеленая (0,324 км/1621м²),
 - с. Новопавловка ул. Гагарина (0,24км/1062м²) и ул. Молодежная (0,221 км/1018);
 - пос. Малороссийский ул. Центральная (0,8км/3200м²).

Всего отремонтировано в 2017 году автомобильные дороги местного значения - 4,155 км (15781 кв.м)

Итого увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения с твердым покрытием (в т. ч. щебеночных) – 5,1 км /19650 кв.м.

Для решения задачи № 2 благоустроены:

- 3600 кв.м тротуаров в с. Большая Глушица по ул. Советская, ул. Гагарина и ул. Чапаевская;
- разворотная площадка 196 кв.м для школьных автобусов в пос. Малый Каралык.

Всего благоустроено тротуаров и разворотных площадок 3796 кв.м.

Для решения задачи Подпрограммы 1 "Благоустройство сельских территорий муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017 год" проведен ремонт автомобильной дороги местного значения в сельском поселении Южное в пос. Малороссийский ул. Набережная (0,21 км/735 кв.м).

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2017 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации Программы за 2017 год составила 100%.

(расчет оценки эффективности производится на основании Методики оценки эффективности реализации Программы)

Вывод: *Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.*

Руководитель
МКУ УС м. р. Большеглушицкий

Р.А. Дашевский